

Flávia Câmara
Pedro
AP
Bento
54H



Ano: 2024

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total		
1		<u>Funções gerais</u>																	
1	2016/	Construção da Casa de Velório de São João			O	0,00	100,00	0,00	0,00	13/10/2016	31/12/2028	41.039,00	8.000,00	49 039,00	0,00	9.435,92	9 435,92	22,99	19,24
			0103	0701030701								2 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	150,00	150,00	7,50	1,50
												2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	150,00	150,00	7,50	1,50
1	2018/	Reparação da Sede da Junta			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2028	21 299,00	0,00	21 299,00	0,00	2 530,29	2 530,29	11,88	11,88
			0103	0701030101								21.299,00	0,00	21.299,00	0,00	2.530,29	2.530,29	11,88	11,88
1	2018/	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de Escritório			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2028	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0103	070109								750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2018/	Aquisição de Software Informático			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/09/2018	31/12/2028	520,00	0,00	520,00	0,00	49,00	49,00	9,42	9,42
			0103	070108								520,00	0,00	520,00	0,00	49,00	49,00	9,42	9,42
1	2019/	Aquisição de Ferramentas			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2028	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0103	070111								5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2022/	Reparação geral da viatura de transporte de pessoal			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2028	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	6 539,96	6 539,96	92,11	92,11
			0103	07011501								7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	6.539,96	6.539,96	92,11	92,11
1	2022/	Remodelação de casa de banho no Campo de futebol na Ponta Rasa			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2028	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	166,67	166,67	5,56	5,56
			0103	0703030501								3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	166,67	166,67	5,56	5,56
1	2022/	Equipamento Informático			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	30/11/2028	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0103	070107								950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		<u>Funções sociais</u>																	
2	2020/	Pavimentação do Parque de Estacionamento do Ramal Acesso ao Porto			O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/09/2020	31/12/2028	8.250,00	0,00	8 250,00	0,00	514,64	514,64	6,24	6,24
												50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0103	0701040102								50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/3

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total		
2	2021/	Ampliação do Cemitério	0103	07030312	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2028	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/	Reparação e manutenção do bote baleeiro	0103	07030501	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/12/2022	31/12/2028	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	514,64	514,64	16,08	16,08
												3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	514,64	514,64	16,08	16,08
3		<u>Funções económicas</u>										18.338,00	400,00	18 738,00	0,00	17.798,23	17 798,23	97,06	94,98
3	2018/	Aquisição de sinais informativos e turísticos	0103	0701040901	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2028	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/	Abertura, alargamento e correção da rede viária	0103	0701040101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2028	17 938,00	0,00	17 938,00	0,00	17 798,23	17 798,23	99,22	99,22
												17.938,00	0,00	17.938,00	0,00	17.798,23	17.798,23	99,22	99,22

Produto licenciado por Esquemas de G5 - L5



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total											67.627,00	8.400,00	76.027,00	0,00	27.748,79	27.748,79	41,03	36,50	

Orgão Executivo

Em 13 de março de 2025

Angela Bettencourt Almeida

Horacio Baptista

Alice Bettencourt Rosa

Orgão Deliberativo

Em 14 de Abril de 2025

Rita dos Santos

Nelson Machado

Flávia Câmara